



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42.
 tel. 077 453 99 06 (centrala), tel./fax 077 453 00 69 (sekretariat)
 NIP: 754-10-94-128 REGON: 000162398
<http://www.opole.pios.gov.pl>, e-mail: opole@pios.gov.pl

Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, nr rach.: 83 101014010012672230000000

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR...../.....r.

Sygnatura protokołu	WI. . 50201/	
Podstawa prawna kontroli	art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zmianami)	
Identyfikacja aglomeracji		
Nazwa aglomeracji, gmina wiodąca, adres, kod pocztowy,	Aglomeracja Lewin Brzeski Gmina Lewin Brzeski Rynek 1 49-340 Lewin Brzeski	
Gminy w aglomeracji	Lewin Brzeski	
Rozporządzenie ustanawiające aglomerację lub uchwała	Rozp. Nr 0151/P/8/05 Wojewody Opolskiego z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lewin Brzeski na obszarze gminy Lewin Brzeski	
RLM wg rozporządzenie ustanawiającego aglomerację	9751	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli (Imię, nazwisko, stanowisko służbowe)	Anna Twardowska – Burmistrz Lewina Brzeskiego	
NIP	747-16-94-974	
REGON	000524482	
PKD/EKD		
Data	Rozpoczęcia kontroli	25.05.2010
	Zakończenia kontroli	24.06.2010
Typ kontroli	Problemowa Planowa	
Okres objęty kontrolą	2009	

Cele kontroli	Aglomeracja Lewin Brzeski KPOŚK
---------------	---------------------------------

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/Inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe nr upoważnienia)	Waldemar Jaworski – starszy inspektor WIOS Opole Up. 4/10
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

USTALENIA KONTROLI

wg stanu na dzień 31.12. 2009 r

- Liczba rzeczywista mieszkańców w aglomeracji
Borkowic-Niwa, Buszyce, Chróścina, Kantorowice, Leśniczówka, Lewin Brzeski miasto, Nowa Wieś Mała, Oldrzychowice, Przecza, Raski, Skorogoszcz (**łącznie zameldowanych na terenie aglomeracji na pobyt stały 9624 osób**)
- Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - RLM
Łącznie 7020 osób (w tym: Leśniczówka 160 osób, Lewin Brzeski 5860 osób, Skorogoszcz 1000 osób)
RLM – brak danych
- Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny
Brak danych
- Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne
37 systemów, około 140 osób
- Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
17,5 km (w tym: Lewin Brzeski 11,4 km, Gmina/Skorogoszcz 6,1 km)

6. Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej w aglomeracji
5999 mb = 6km
7. Długość sieci kanalizacji ogółem w aglomeracji
23,5 km (17,5+6)
8. Długość sieci kanalizacji wybudowanej w aglomeracji w 2009 r.,
770m kanalizacja sanitarna części ulicy Chopina w Lewinie Brzeskim
9. Długość sieci kanalizacji zmodernizowanej w aglomeracji w 2009 r.,
0,0
10. Przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r.
32 osoby
11. Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem
Brak danych
12. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem do oczyszczalni
276860 m³ (w tym: komunalne, bytowe, wody opadowe, gruntowe)
13. Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborom asenizacyjnym
6000 m³
14. Ilość ścieków oczyszczonych systemem indywidualnym
Brak danych
15. Ilość ścieków nie oczyszczonych
Brak danych
16. Udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczonych
ilość % 14,3
RLM % nie bada się ścieków surowych przemysłowych, stąd RLM nie określono
17. Udział ścieków od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji
ilość % 1
RLM % brak badań ścieków surowych, stąd RLM nie określono
18. Nazwa Odbiornika:
Bezpośredni: Nysa Kłodzka
I rzędu
II rzędu
III rzędu
19. Przepustowość m³/d
Ośr. 1475
Q max 2065
Q docelowa 2065
Przyrost/ zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r. -
20. Max dopływ ścieków do oczyszczalni m³/d
Dla okresu pogody bezopadowej 500
Dla okresu pogody opadowej 1250

21. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku
276860 m³
22. Rodzaj oczyszczalni
Mechaniczno-Biologiczna BIOCOS
23. Czy oczyszczalnia spełnia wymogi prawa (rop. w sprawie war. jakie należy spełnić ...)
Tak
24. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających na oczyszczalnię:
- | | |
|---------------|------|
| BZT5 mg/l | 683 |
| ChZT mg/l | 1002 |
| Zaw. Og. mg/l | 493 |
| Azot mg/l | 69 |
| Fosfor mg/l | 32 |
25. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni:
- | | |
|---------------|------|
| BZT5 mg/l | 3,7 |
| ChZT mg/l | 32,9 |
| Zaw. Og. mg/l | 15,3 |
| Azot mg/l | 0,74 |
| Fosfor mg/l | 7,8 |
26. Plan inwestycyjny

Plany na 2010 i 2011 rok

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Nowa Wieś Mała** Gmina w miesiącu czerwcu 2009 złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na powyższe zadanie. Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy. W wyniku realizacji projektu przyłączonych zostanie 339 gospodarstw domowych; 3 przepompownie - wartość całkowita zadania: 5 571 538 Przewidywany termin zakończenia maj 2011r.
 2. **Budowa kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski.** W dniu 13.08.2009r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Projekt został przyjęty do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 4123/2009 z dnia 18.11.2009r. Przewidywany koszt zadania: 7.785.368,67zł, dofinansowanie 4.982.635,94zł. 30.09.2011r. Kanalizacja san. o dł. ok. 3,3425 km, w wyniku realizacji projektu podłączonych zostanie 2.989 gospodarstw domowych. Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia wrzesień 2011r.
27. Rok realizacji inwestycji z pktu 27
1. **Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Nowa Wieś Mała** Przewidywany termin zakończenia maj 2011r.
 2. **Budowa kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski.** Przewidywany termin zakończenia wrzesień 2011r.
28. Przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji
Brak możliwości finansowania
29. Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia w 2009 r.
Pkt 27
30. Dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM – podać działania jakie podjęto aby dotrzymać termin zakończenia inwestycji dot. oczyszczania ścieków zaplanowanych do końca 2010 r.
-
31. Termin realizacji przedsięwzięcia związanego z gospodarką osadową
W zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni Brak danych

- W zakresie zagospodarowania osadu Brak danych
32. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok
350 ton
33. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadów
350 ton – osady trafiają na rekultywowane składowisko odpadów we Wronowie (II niewypełniona odpadami kwatera zgodnie z Decyzją Starosty Brzeskiego na zamknięcie składowiska)
34. Nakłady poniesione w 2009 r., (tys. zł)
Zbiorcze systemy kanalizacyjne
- Oczyszczalnie ścieków komunalnych
- Ogółem
 - koszty związane z przeróbką osadów
 - koszty zagospodarowania osadów
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski.**
w ramach zadania inwestycyjnego wykonano kanalizację sanitarną części ulicy Chopina w Lewinie Brzeskim (od studni S-79 z włączeniem do studni S-67 w ul. Moniuszki). Zadanie wykonała gminna spółka Usługi Wodno – Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” Sp. z o.o. Koszt zadania to kwota 300.000,00zł. Długość kanalizacji: ok. 770m.
Plany pod przyszłe inwestycje: Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Lewin Brzeski” – 13.725,00 zł
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Nowa Wieś Mała Gmina podpisała umowę na wykonanie zadania na kwotę 44.500zł. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej we wsi Nowa Wieś Mała.
35. RLM :
- | | |
|---|-------|
| W ściekach dopływających do wszystkich oczyszczalni w danej aglomeracji | 11383 |
| W ściekach oczyszczonych | 62 |
| % redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5 | 99,5 |
36. Czy aglomeracja spełnia wymogi
Stawiane do 31 grudnia 2005 r.,
W latach 2006 - 2010-03-15
Aglomeracja nie jest skanalizowana w całości
37. Ocena zgodności z dyrektywą 91/271/EWG
Tak

Integralną część protokołu stanowią załączniki wymienione w treści protokołu + pisemne upoważnienie do kontroli.

W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszeń lub okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczenia:

1. pouczone, zwrócono uwagę, ostrzeżono:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

2. nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

w wysokości: zł. z art.
.....

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

(nazwiska osób pełnomocnych do reprezentowania jednostki organizacyjnej w zakresie podpisania protokołu bądź według innego dokumentu załączonego do niniejszego protokołu)

1. Nazwisko rodowe 2. Nazwisko (w tym przybrane)
3. Imiona 4. Imię ojca
5. Imię matki 6. Nazwisko rodowe matki
7. Data urodzenia..... 8. Miejsce urodzenia

9. Obywatelstwo	PESEL																		
-----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Miejsce zamieszkania

11. Dowód tożsamości:..... seria.....Nr z dn. wydany przez

Kierownictwo kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wniósł do protokołu zastrzeżenie następującej treści: Zastrzegam wszystkie informacje zawarte w niniejszym protokole z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 9, 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199; poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

. Informacje te stanowią tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 8 listopada 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94; poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano przedstawicielowi kontrolowanej jednostki :

..... Barbara Chyła - Skulston gminy

..... 24.06.2010, dnia Lewin Brzeski

Podpis i pieczęć Przedstawiciela
kontrolowanej jednostki

Z up. Burmistrza
1. *Barbara Chyła*
.....
2.
3.
mgr Barbara Chyła
Sekretarz Gminy

Podpis i pieczęć Przedstawiciela
WIOŚ Opole

1. *Barbara Chyła*
.....
2.
3.

URZĄD MIEJSKI
w LEWINIE BRZESKIM
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski